

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 7º Etapa Câmara de Vereadores de Bom Retiro do Sul

Local: Rua Almiro Ribeiro, nº 41 bairro São Jorge - Bom Retiro do Sul/RS

SINAPI DATA BASE - MARÇO DE 2021 (COM DESONERAÇÃO)

Área envolvida: 748,56 m²

DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2	
1.SERVIÇOS PRELIMINARES	752,67	752,67	100,00%	0,00	0,00%
2. REVESTIMENTOS	14.215,29	7.107,65	50,00%	7.107,65	50,00%
3. PISO	51.074,81	51.074,81	100,00%	0,00	0,00%
4.PORTAS INTERNAS	5.609,62	5.609,62	100,00%	0,00	0,00%
5. GESSO	5.629,07	4.503,26	80,00%	1.125,81	20,00%
6. PINTURA	9.693,03	0,00	0,00%	9.693,03	100,00%
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	76,91	76,91	100,00%	0,00	0,00%
8. ACABAMENTOS	36.787,26	18.393,63	50,00%	18.393,63	50,00%
9.LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	32.157,23	0,00	0,00%	32.157,23	100,00%
10.SERVIÇOS FINAIS	1.384,84	0,00	0,00%	1.384,84	100,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO	157.380,73	87.518,54		69.862,19	

Bom Retiro do Sul, 16 de julho de 2021.

Giovana Mulinari
Engenheira Civil - CREA RS 166890