

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	6º ETAPA - CÂMARA DE VEREADORES DE BOM RETIRO DO SUL/RS.	DATA : 10/07/2020	L.S. Hora: 115,67%
LOCAL:	BOM RETIRO DO SUL	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 72,29%
CLIENTE:	CÂMARA DE VEREADORES DE BOM RETIRO DO SUL	FONTE	VERSÃO
UNIDADES:	748.56M²	CPOS	178 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 329,51	SP	2020/04
		SBC	2020/05 - Porto Alegre
		SCO	2020/03
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2018/06 COM DESONERAÇÃO
		SIURB	2020/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			03/2020
			06/2020
			05/2020
			05/2020
			03/2017
			03/2020
			07/2018
			05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	619,72	100,00 %			100,00 %
			619,72			619,72
2	ESQUADRIAS ALUMINIO/VIDRO EXTERNAS	53.869,10		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				26.934,55	26.934,55	53.869,10
3	PORTAS INTERNAS/EXTERNAS	34.542,20	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			8.635,55	8.635,55	17.271,10	34.542,20
4	PINGADEIRAS E DIVISORIAS	23.457,97	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			11.728,99	11.728,98		23.457,97
5	PINTURA	39.510,64	50,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			19.755,32	9.877,66	9.877,66	39.510,64
6	FORRO GESSO	9.376,94		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				4.688,47	4.688,47	9.376,94
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	35.950,28			100,00 %	100,00 %
					35.950,28	35.950,28
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	49.331,71	20,65 %	31,35 %	48,00 %	100,00 %
			10.187,00	15.465,49	23.679,22	49.331,71
		246.658,56	50.926,58	77.330,70	118.401,28	
			50.926,58	128.257,28	246.658,56	246.658,56